


[Wiadomości](#) » [Dziennik budowy: Basen miejski cz. 14](#)


Czternasty raz zaglądamy dla was na budowę miejskiej pływalni przy ulicy Szpitalnej. Jakie zmiany zaszyły na budowie - zobaczcie sami. Spytaliśmy także kierownika projektu o to, czy budynek będzie gotowy zgodnie z planem.



W poprzednim „Dzienniku budowy” w komentarzach padło pytanie, czy basen będzie gotowy zgodnie z planem. Zapytaliśmy o to kierownika projektu, Łukasza Tkaczyka.

- Co do terminu zakończenia inwestycji to trudno powiedzieć. Niezależnie od tempa prowadzonych prac wszystko jest jeszcze możliwe - mówi nam Tkaczyk - jesteśmy jednak pełni optymizmu i nastawienia żeby zakończyć prace w terminie tj. do końca listopada.

- Nie spotkałem jeszcze w swoim życiu budowy nie zagrożonej niezależnie do terminu końcowego - dzieli się z nami tym spostrzeżeniem kierownik projektu - ale także mocno opóźnionym budowom udawało się sprężyć i skończyć budowę w terminie.

Wróćmy jednak do aktualnego stanu na budowie. Prace

wykończeniowe nabierają tempa i już niebawem będzie można zobaczyć na budowie wiele ciekawych elementów, bez których nie wyobrażamy sobie pływalni.

Obecnie budowlańcy skupiają się na pracach wykończeniowych. Na finiszu jest już przygotowywanie podłóży pod posadzki, a jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się tynkowanie ścian w hali basenowej.

Na zdjęciach możecie zobaczyć trwające nadal roboty przy układaniu płytek w budynku. W najbliższym czasie Alstal rozpocznie montaż drugiej niecki basenowej - również wykonanej ze stali nierdzewnej. Nie oznacza to jednak, że duża niecka basenowa jest już gotowa, ponieważ równolegle ruszy także finalne spawanie niecki sportowej.

W nadchodzących dniach rozpocznie się montaż sufitów podwieszanych. Nowością, o której do tej pory nie pisaliśmy, są sufity podwieszane w hali basenowej, których montaż powinien zakończyć się do 10 sierpnia.

W sierpniu nabiorą jeszcze większego tempa prace wykończeniowe. Rozpocznie się wtedy układanie glazury basenowej, co potrwa do połowy października. W sierpniu także zakończy się rozpoczęty niedawno montaż szklanych fasad, które również możecie zobaczyć na zdjęciach.

Co jeszcze będziecie mogli zobaczyć od zbliżającego się miesiąca? - W pierwszych tygodniach sierpnia będzie można zobaczyć sauny, zjeżdżalnię z klatką schodową oraz windy - informuje nas kierownik projektu. Prowadzone obecnie prace przy elewacji potrwać do końca września, a w październiku pojawiają się elementy wyposażenia basenu - meble, wyposażenie WC oraz elementy niecki basenowej.

- Około połowy sierpnia rozpoczniemy również roboty zewnętrzne czyli drogowe, wykonywanie płyty pod lodowisko i zieleń - mówi Łukasz Tkaczyk.

Jak zawsze pozostawiamy wam ocenę postępu prac na budowie i już teraz zachęcamy do dalszego śledzenia postępu robót wraz z naszym „Dziennikiem budowy” :)

Patryk Lewiński

29-07-2011, 07:22

 Tagi: [dziennik budowy](#) | [budowa](#) | [basen](#) | [Alstal](#)

Zobacz fotorelacje



starszy artykuł

[Koncert Obudź w sobie Anioła - już w sobotę »](#)

Reklama

Brak komentarzy

+ Dodaj komentarz

D Akcje specjalne

Felietony
Andrzeja
Persona

 TYDZIEŃ
 W
 OBIEKTYWIE

 Dziennik
 Budowy

[WLC.PL na Facebook'u](#)
[Oszczędzaj z WLC](#)

[Wasze interwencje](#)
Mieszkańcy
interweniuja!

Reklama


[Użytkownicy online](#)

 Użytkownicy online: **183**
 Zarejestrowani **1**.

[Kontaktujemy się](#)

 redakcja@wlc.pl
 054 421 00 31

kliknij po więcej...

[Wspieramy](#)

[Patronujemy](#)


Alstal

Gazeta: wlc.pl


Tytuł: Dziennik budowy: Basen miejski cz. 14

Data: 29.07.2011

Nick:

Email(będzie niewidoczny):

Komentarz:



Jesteś niezalogowany(a). Twój komentarz pojawi się dopiero po zaakceptowaniu przez moderatora.

Reklama

Reklamuj się na WLC.PL - Lepszej stronie Włocławka
stronę napędza **Kiro CMS**